

ЗВІТ

про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, визначених планом на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, за I півріччя 2020 року

тис. грн.

№ п/п	2	3	4		5	6		7		8		9		10		11		12		13				14	15	16	17	18	19
			Територіальна спрямованість	Строк реалізації проєкту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді	Сума вибраних коштів у звітному періоді	Сума вибраних коштів з початку реалізації проєкту	Фактична	Планова	Фактична	Планова	Фактична	Планова	Фактична	Планова	Фактична	Планова	Фактична	Планова	Фактична	Планова	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)	Стан реалізації проєкту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)
1	1	1	Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій	2020 рік	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети, програми та проєкти МПД	20,0	20,0	20,0	20,0	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	проведення зустрічей з посадовими тавітчизними партнерами	зустрічі	10	5	-5	В стадії виконання.			
2	1.1.2. Покращення інвестиційної промомії регіону	Рівненська область	Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області	2020 рік	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети, програми та проєкти МПД	129,2	129,2	129,2	129,2	64,2	129,2	129,2	64,2	64,2	64,2	129,2	129,2	64,2	64,2	визуалізація та переклад на англійську мову цифрової версії інвестиційного паспорту про виробничий, ресурсний, людський, транспортний, інфраструктурний, туристичний потенціал області	паспорти послуг	2	2	-	В стадії виконання.			
																					виготовлення та друк інвестиційного паспорту про виробничий, ресурсний, людський, транспортний, інфраструктурний, туристичний потенціал області, переклад на англійську мову відповідних інвестицій українською та англійською мовами	паспорти	2000	2000	-				
																					розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для участі та представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публічних заходах міжнародного характеру в Україні та за кордоном	послуг	5	2	-3				
3	1.1.5. Підтримка альтернативної енергетики	Рівненська область	Проведення обласного конкурсу проєктів з енергозбереження	2020 рік	I квартал 2020 року	Обласний бюджет	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	4480,0	кількість реалізованих проєктів з енергоефективності	одиноць	6	-	-6	В стадії виконання.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Реконструкція даху будівлі інвалідно-тихоного комплексу «Ожениська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» - дитячий садок у с. Ожени Острозького району	с. Ожени, Острозький район	2015 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Обласний бюджет	2344,2	7036,9	7036,9	2362,9	33433,6	28759,6	впаштування штарового даху у навчальному закладі	кв.м	1726	-1726	В стадії виконання. У 2020 році - передбачено фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.		
11	Реконструкція озисних споруд продуктивністю 1500 куб. м добу в м. Березне Рівненської області	м. Березне	2015 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Обласний природоохоронний фонд, міський бюджет м. Березне	33433,6	7036,9	7036,9	2362,9	33433,6	28759,6	продуктивність	куб.м/ добу	1500	-1500	В стадії виконання. У 2020 році об'єкт вкочений до переліку природоохоронних заходів з обсягом фінансування 3,6 млн.грн., з міського бюджету (м. Березне) виділено кошти 3,4 млн.грн.		
12	Будівництво спортивного комплексу по вул. Я.Мудрого, 1 в м. Сарни Сарненського району	м. Сарни Сарненського району	2015 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	ДФР, обласний бюджет	75288,0	15900,0	15900,0	6825,7	75846,0	66213,7	кількість глядацьких місць	одиниць	760	-760	В стадії виконання. У 2020 році здійснюється фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
13	Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на вул. Нова, 38 в с. Печелівці Сарненського району	с. Печелівці, Сарненський район	2018 - 2021 роки	I півріччя 2020 року	ДФР, обласний бюджет	31132,6	16700,0	16700,0	-	119373,9	14432,6	кількість учнівських місць	одиниць	820	-820	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
14	Будівництво дитячого садочку на 60 місць в с. Оуліва в с. Оуліва, 15 Березнівського району	с. Оуліва, Березнівський район	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Обласний бюджет	2805,7	-	-	-	14807,1	2805,7	кількість місць	одиниць	60	-60	В стадії виконання.		
15	Реконструкція будівлі Жорнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 3 в с. Жорни Рівненського району	с. Жорни, Рівненський район	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети	19169,9	-	2700,0	-	53721,3	19169,9	кількість місць	одиниць	220	-220	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
16	Реконструкція дошкільного навчального закладу по вул. Шкільній, 4 в с. Педерова Дубровицького району	с. Педерова, Дубровицький район	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	ДФР, місцевий бюджет	25467,0	-	-	-	29469,7	25467,0	кількість вікових груп для дошкільнят	одиниць	3	-3	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
17	Сприяння технічному переснащенню агропродовольчих областей	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Державний та місцеві бюджети	-	-	3900,0	3900,0	3900,0	3900,0	3 900,0	кількість виготовленого обладнання до с/г техніки	одиниць	28	28	-	Виконано.
18	Створення місцевих (добровільних) пожежно-ратувальних підрозділів	Рівненська область	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети	15900,0	4100,0	4100,0	-	15900,0	11800,0	кількість пожежно-ратувальних підрозділів	одиниць	12	6	-6	В стадії виконання. У 2020 році планується створення 2 місцевих (добровільних) пожежно-ратувальних підрозділів.	
19	Забезпечення функціонування мережі лікарняних - ресурсних центрів	Рівненська область	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Державний бюджет	-	-	15087,3	68623,4	15087,3	5503,2	функціонування інтелектуально - ресурсних центрів	одиниць	30	29	-1	В стадії виконання.	
20	Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Богдана Хмельницького в м. Березне Рівненської області	м. Березне, Рівненський район	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	ДФОР, районний бюджет	68623,4	32338,5	32338,5	15087,3	68623,4	51372,2	кількість місць	одиниць	150	-	-150	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФОР.	
21	Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою вул. Є.Ковалівця,16 у м.Рівноку	м.Рівне	2018 - 2021 роки	I півріччя 2020 року	ДФОР, міський бюджет	4215,8	-	31500,0	132117,3	4215,8	4215,8	кількість місць	одиниць	221	-	-221	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФОР.	
22	Будівництво дошкільного навчального закладу комбінатового типу (всип-садок) на вул.Грушевського в м.Сарні	м.Сарни	2018 - 2021 роки	I півріччя 2020 року	ДФОР, міський бюджет	3497,3	-	38881,2	69998,1	3497,3	3497,3	кількість місць	одиниць	230	-	-230	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФОР.	
23	Будівництво сучасних нових лікарських амбулаторій в сільській місцевості	Рівненська область	2018 -2020 роки	I півріччя 2020 року	Державний та місцеві бюджети	23223,1	12702,5	30205,9	351,7	256510,3	219882,3	Будівництво лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини	кількість	38	30	-8	В стадії виконання.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
24	Будівництво дошкільного навчального закладу в районі військового містечка в м. Дубно, вул. Семидубська, 32 б.	м. Дубно, Дубенський район	2017 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Державний, міський, місцеві бюджети	10736,6	1200,0	1200,0	500,0	78557,9	10036,6	кількість місць	однинаць	280	-280	В стадії виконання.			
25	Розвиток освітнього, соціального, комунального та освітньої інфраструктури сіл, які мають пріоритет чисельності населення	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Обласний та місцеві бюджети	-	400,0	-	-	400,0	-	кількість суб'єктів господарювання, яким компенсуються витрати із проведення сертифікації з органічного виробництва	кількість	8	-	-8	В стадії виконання.		
26	Реалізація проєкту щодо співміщення ефективності лікування та профілактики хвороб системи кровообігу в області (в рамках проєкту Святого банку «Поліпшення охорони здоров'я та служби людям»)	Рівненська область	2015 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Кошти Святого банку, обласний бюджет	11667,3 тис. дол. США	74,36 тис. дол. США	6395,1 тис. дол. США	744,36 тис. дол. США	16954,7 тис. дол. США	9758,5 тис. дол. США	реконструкція закладів охорони здоров'я	однинаць	34	10	-24	В стадії виконання. У 2020 році тривають ремонтні роботи по 24 лікарських амбулаторіях. Проводиться інформаційна кампанія з впровадження субпроєкту.		
27	Удосконалення підготовки та перепідготовки робітничих кадрів для аграрного сектору економіки області	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Державні та місцеві бюджети, кошти сільсько-господарських агроформувань	-	-	3934,9	1475,1	3934,9	1475,1	Поповнення кадрового забезпечення сільських територій: - підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу; - одержано послатипомому спеціалізовану освіту.	осіб	1020	587	433	В стадії виконання. У I півріччі 2020 року підвищили кваліфікацію фахівців агропромислового комплексу - 587 осіб, одержали послатипомому спеціалізовану освіту - 255 осіб.		
28	Підтримка самозайнятості сільського населення	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Кошти Фонду загально-обов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття, залучені кошти місцевих бюджетів	-	-	545,2	496,2	545,2	496,2	кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва (Одноразова виплата допомоги по безробіттю)	однинаць	80	16 (в т.ч. 4 - мешканці сільської місцевості)	-64	В стадії виконання. У I півріччі 2020 року створено 16 нових робочих місць за рахунок підприємництва. 2712 осіб проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, 240 осіб - працевлаштовано, 1411 осіб взяли участь в громадських роботах.		
												кількість осіб, які проходили навчання для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців	осіб	7000	2712 (в т.ч. 1528 - мешканці сільської місцевості)	-4288			
												кількість осіб, яких працевлаштовано з компенсацією витрат роботодавцю єдиного внеску	осіб	600	240 (в т.ч. 111 - мешканці сільської місцевості)	-360			
												кількість осіб, які взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру	осіб	3000	1411 (в т.ч. 696 - мешканці сільської місцевості)	-1589			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Реконструкція будівлі комунального закладу "Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека" Рівненської обласної ради по вул. Короленка, 6, м. Рівне	м.Рівне	2017 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	ДФРР, обласний бюджет	14837,5	-	1237,1	-	18484,6	14837,5	площа забудови	кв.м.	1634,9	-1634,9	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
30	Проведення щорічного обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Рівненщини	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети	3000,0	3000,0	3000,0	30,0	3000,0	30,0	проведення навчальних семінарів для представників громад	однинаць	3	3	В стадії виконання. У 2020 році на конкурс подано 75 проєктних заявок, за результатами конкурсу визначено 25 проєктів-переможців конкурсу. Проведено 3 одиоденні семінари з питань написання проєктів в м.Рівне та м.Сарни.		
31	Сприяння залученню та впровадженню програм міжнародної технічної допомоги, одобреною субімпортом з міжнародними договорами	Рівненська область	2018 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети, програми та проєкти МГД	2733,2 тис.євро	-	2733,2 тис.євро	2733,2 тис.євро	2733,2 тис.євро	-	кількість проєктів міжнародної технічної допомоги	однинаць	5	-	В стадії виконання. У 2020 році на території області реалізується 5 проєктів міжнародної технічної допомоги загальною вартістю 2,7 млн.грн., бенефіціаром за якими є Рівненська обласна державна адміністрація.		
32	Організація проведення та фінансування щорічного обласного конкурсу проєктів і програм ініціатив громадянського суспільства області	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Обласний бюджет	-	-	450,0	450,0	450,0	-	реалізація проєктів	однинаць	10	-	В стадії виконання.		
33	Проведення інформаційно-просвітницької кампанії із збереження та охорони довкілля	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Обласний природо-охоронний фонд	-	-	35,0	-	35,0	-	видання книжки «Довкілля Рівненщини»	однинаць	250	-	В стадії виконання.		
34	Реконструкція будівлі культури по вул. Незалежності, 4 в с.Княгинин Дубенського району	Княгинин Дубенського району	2015 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	Обласний бюджет	1497,1	-	-	-	3794,7	1497,1	кількість введених в експлуатацію об'єктів	однинаць	1	-	В стадії виконання.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
35	Будівництво універсального спортивного залу спортивного комплексу комунального закладу «Область спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву» Рівненської області ради на території Шамилівської сільської ради (в районі вул. Маєвська м. Рівне)	Рівненська область	2018 - 2020 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, обласний бюджет	240853,3	49562,4	49562,4	9134,2	310136,3	200425,2	кількість місць для глядачів	однина	3000	-3000	В стадії виконання. У 2020 році реалізація об'єкта здійснюється за рахунок коштів ДФРР.		
36	Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Червоного Хреста, 25 в м. Дубровиці	м. Дубровиця	2017 - 2020 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, місцевий бюджет	36704,7	-	38544,3	-	36704,7	36704,7	площа забудови спортивно-оздоровчого комплексу	кв.м	1781,6	-1781,6	В стадії виконання. У 2020 році реалізація об'єкта планується за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".		
37	Реконструкція будівель Дубровицького НКБ «Ліній-ЗОШ І-ІІ ступенів» по вул. Маєвській, 11 в м. Дубровиці Рівненської області (випишування штартового даху, зовнішнє оповіщення фасадів, зміна вікон та зовнішніх дверей, реконструкція системи опалення)	м. Дубровиця	2018 - 2020 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, державний обласний бюджет	19184,7	7120,0	-	-	19184,7	19184,7	кількість місць	однина	1296	-1296	В стадії виконання. У 2020 році реалізацію об'єкта передбачено за рахунок коштів місцевого бюджету та за програмою "Велике будівництво".		
38	Будівництво спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи Здобувської районної ради Рівненської області в м. Здобувці	Здобувський район	2018 - 2021 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, місцевий бюджет	12031,7	142,2	7100,0	142,2	25625,6	12031,7	загальна площа спортивного залу	кв.м	2528,59	-2528,59	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
39	Реконструкція трибун та бігових доріжок стадіону "Колос" Костопільської ЛОУСШ в м. Костопіль, провулок Аргентинський, №7	м. Костопіль, Костопільський район	2018 - 2021 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, місцевий бюджет	9420,2	4450,0	-	-	14900,4	9420,2	кількість глядацьких місць	однина	1330	-1330	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.		
40	Реконструкція басейну ЗОШ І - ІІІ ступенів №7 по вул. Шкільному, 4 в м. Дубно	м. Дубно, Дубенський район	2018 - 2021 роки	1 півріччя 2020 року	ДФРР, місцевий бюджет	18821,0	18000,0	18000,0	329,0	22507,6	1150,0	загальна площа басейну	кв.м	480	-480	В стадії виконання. У 2020 році реконструкцію об'єкта передбачено за рахунок коштів ДФРР та за програмою "Велике будівництво".		
41	Розвиток спортивної інфраструктури (в рамках реалізації проекту - будівництво футбольних полів, заступним покриттям в області)	Рівненська область	2017 - 2020 роки	1 півріччя 2020 року	Державний та місцеві бюджети	24366,2	347,0	347,0	-	27337,0	24366,2	кількість збудованих футбольних майданчиків з штучним покриттям	однина	20	-1	В стадії виконання. У 2020 році введено в експлуатацію одне футбольне поле в с.Зоря Рівненського району, планується - в с.Межиріч Острозького району.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
42	Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну на базі Костопільської ДЮСШ за адресою: провулок Архитектівський, 5-м, м. Костопіль	м. Костопіль, Костопільський район	2019 - 2020 роки	I півріччя 2020 року	ДФРР, місцевий бюджет	17373,0	3612,6	3612,6	3612,6	45936,9	17373,0	кількість секцій з плавання	однина	13		-13	В стадії виконання. У 2020 році передбачено фінансування за рахунок коштів ДФРР.	
43	Будівництво музично-функціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	Місцеві бюджети	3612,6	3612,6	3612,6	2403,4	3612,6	2403,4	кількість будованих/реконструйованих майданчиків для занять ігровими видами спорту	однина	4	1	-3	В стадії виконання.	
44	Створення та забезпечення ефективної діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області	Рівненська область	2020 рік	I півріччя 2020 року	місцеві бюджети, програми та проекти МТД	350,0	350,0	350,0	45,0	350,0	45,0	проведення моніторингу виконання Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року в районах, містах обласного значення і об'єднаних територіальних громадах та організація презентації його результатів за 2020 рік	однина	4	2	-2	В стадії виконання.	
	3.3.1. Формування ефективної системи управління регіоном в рамках реформи адміністративно-територіального устрою											проведення аналізу соціально-економічного розвитку області, створення та представлення візуальної презентації інвестиційного потенціалу області	однина	4	2	-2		
												підготовка та проведення стратегічної сесії для Рівненського деревообробно-меблевого кластеру	однина	1	1	-		
												послуги з розроблення та реалізації інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку	однина	4	1	-3		
												проведення тренінгів для суб'єктів господарювання області пріоритетних сфер смарт-спеціалізації, визначених Стратегією розвитку Рівненської області на період до 2027 року та плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки	однина	3	-	-3		
												розроблення та підготовка інформаційно-презентаційних матеріалів для представлення інвестиційного потенціалу області в рамках участі у публичних заходах	однина	10	6	-4		